

No.・区分	10204	ハード部門(土木)
タイトル	施工環境(縦断勾配)を考慮した覆工セトル	
動機・改善前の状況	トンネル縦断勾配が 10.9%という急勾配の為、移動、据付時の安全性が懸念された。	
改善・実施事項	セトルの移動・据付時の安全対策として、3種の逸走防止装置を具備した。	
改善効果	セトルが逸走もせず、無災害で施工を完了した。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!