

No.・区分	10902	ハード部門(土木)
タイトル	作業用通路の設置	
動機・改善前の状況	ケトン鉄筋組立時、隔壁部への移動時昇降設備を多数設置していた。	
改善・実施事項	隔壁部分に人通孔を設置(鉄筋を切る)した。	
改善効果	隔壁部の鉄筋組立・内部脱枠作業における移動時の墜落防止対策となった。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!