

No.・区分	10904	ハード部門（土木）
タイトル	地下掘削工事における開口部養生	
動機・改善前の状況	夜間作業における毎日の開口部設置作業に手間がかかり、作業効率が良くなかった。	
改善・実施事項	走行可能で伸縮できる開口部養生枠を作成。	
改善効果	開口部設置作業の効率がアップし、養生枠を使用することにより安定した転落防止柵を設置することができた。サイズも使用する単管の長さを変えることにより開口部の大きさに合わせることができる。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!