

No.・区分	11400	ハード部門(土木)
タイトル	浚渫作業の浚渫土による汚濁防止対策	
動機・改善前の状況	土運船と汚濁防止柵の間にブルーシートを設置して、浚渫土の水中落下防止対策としていたが、効果に疑問がある。	
改善・実施事項	ブルーシートの変わりに、アングルとコンパネで土砂受けを作成し、土砂が落ちても汚濁防止柵の中に戻るよう設備した。	
改善効果	掘削土が海中に落下して、浚渫作業に伴う海域の水質汚濁が防止できる。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!